

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๕

ผลการตรวจติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ – เดือนกันยายน ๒๕๖๕) ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร ส่วนตำบลลำดวน

๑. โครงการทั่วไปที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานการเบิกจ่ายเงินและรายงานสรุปผลการดำเนินงานที่เสนอผู้บริหาร รวมทั้งการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการ จำนวน ๓๓ โครงการ จ่ายขาดเงินสะสม ๑๒ โครงการ เงินทุนสำรองเงินสะสม ๗ โครงการ โอนงบประมาณ ๑๒ โครงการ รายละเอียดดังนี้

*องค์ประกอบที่ (๑) ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม (๒) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ ได้รับ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ					
๑	โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ	✓			๑๐๐,๐๐๐	๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	๐
๒	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	✓			๕,๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐
๓	โครงการเบี้ยยังชีพผู้ด้อยโอกาส (พิการ)	✓			๑,๙๒๐,๐๐๐	๐	๐	๑,๙๒๐,๐๐๐	๐
๔	โครงการเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ	✓			๗๒,๐๐๐	๐	๐	๗๒,๐๐๐	๐
๕	โครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไป สมาชิกสภา อบต.หรือนายก อบต. หรือเลือกตั้งซ่อม	✓			๓๐๐,๐๐๐	๐	๑๒๗,๐๗๘	๑๗๓,๙๒๒	๐
๖	โครงการจิตอาสาปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ๑๒ สิงหาคม	✓			๓,๐๐๐	๐	๓,๐๐๐	๐	๐
๗	โครงการจัดงานต่างๆ ซึ่งเป็นวันสำคัญของทางราชการ	✓			๑๐,๐๐๐	๕๖,๐๐๐	๑,๐๗๐	๖๕,๙๓๐	๐
๘	โครงการวันท้องถิ่นไทย	✓			๑,๐๐๐	๐	๑,๐๐๐	๐	๐
๙	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกฯ	✓			๑๒,๕๐๐	๐	๐	๑๒,๕๐๐	๕๐
๑๐	โครงการอบรมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต. (ITA)	✓			๑๗,๐๐๐	๐	๖,๔๖๐	๑๐,๕๔๐	๐
๑๑	โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	✓			๒๘๐,๐๐๐	๐	๖๖,๗๐๐	๒๑๓,๓๐๐	๐
๑๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรในช่วงเทศกาลต่างๆ	✓			๑๐,๐๐๐	๐	๘,๐๐๐	๑,๘๐๐	๐
๑๓	โครงการวันเด็กแห่งชาติ			✓	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐	๐	๐

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ					
๑๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเพื่อจ่ายสำหรับโครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา	✓			๑๓๐,๙๐๐	๐	๐	๑๓๐,๙๐๐	๐
๑๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเพื่อจ่ายสำหรับโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันของ ศพด.	✓			๔๕,๒๐๐	๐	๐	๔๕,๒๐๐	๐
๑๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเพื่อจ่ายสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันของ ศพด.	✓			๓๙๖,๒๐๐	๐	๑๐,๗๔๕	๓๘๕,๔๕๕	๐
๑๗	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.	✓			๑,๓๓๕,๖๐๐	๐	๒๒,๑๓๔	๑,๓๑๓,๔๖๖	๐
๑๘	โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ	✓			๒,๕๐๐	๐	๑,๐๕๐	๑,๔๕๐	๐
๑๙	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายยะมูลฝอยในหมู่บ้าน/ชุมชน	✓			๑๐,๐๐๐	๐	๕๘๐	๙,๔๒๐	๐
๒๐	โครงการป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก	✓			๔๐,๐๐๐	๐	๑๐,๓๐๐	๒๙,๗๐๐	๐
๒๑	โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	✓			๒๗,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	๓๑,๖๙๑	๓๐๙
๒๒	โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS ทีมกู้ชีพ)	✓			๓๕๐,๐๐๐	๐	๒๐๗,๖๘๐	๑๔๒,๓๒๐	๐
๒๓	อุดหนุนกาชาดจังหวัดสุรินทร์			✓	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๐,๐๐๐
๒๔	อุดหนุนสาธารณสุขในพระราชดำริให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน	✓			๑๖๐,๐๐๐	๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐
๒๕	โครงการพัฒนาและป้องกันเด็กโดย อบต.ลำดวน			✓	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐	๐	๐
๒๖	โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	✓			๒,๐๐๐	๐	๒,๐๐๐	๐	๐
๒๗	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	✓			๒๐,๐๐๐	๐		๑๙,๙๔๙	๕๑

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ					
๒๘	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน-ประชาชน ตำบลลำดวนตำบลยาเสพตติ	✓			๒๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	๐	๑๕๑,๓๙๕	๘,๖๐๕
๒๙	โครงการแห่เทียนพรรษาปลอดสุรา-ยาเสพตติ	✓			๒๐,๐๐๐	๐	๐	๒๐,๐๐๐	๐
๓๐	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ	✓			๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๒๖,๖๐๐	๕๘,๔๐๐
๓๑	โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย			✓	๒,๕๐๐,๐๐๐	๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	๐	๐
๓๒	โครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น	✓			๕๐๐	๐	๐	๔๐๐	๐
๓๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (อพ.สธ.)	✓			๒๐,๐๐๐	๐	๐	๑๙,๗๔๕	๒๕๕

๒.โครงการจ่ายขาดเงินสะสมปี ๒๕๖๕

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกครุฑ หมู่ที่ ๔ ซอยนางสาวดวง ศิริมา	✓	-	-	๑๓๒,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตาเมาะ หมู่ที่ ๖ (คุ้มวัดจำนวน ๓ จุด)	✓	-	-	๔๑๑,๐๐๐	๔๐๗,๐๐๐	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านประตูทอง หมู่ที่ ๕ (ซอยนายสมพบ สุภิชะ ถึงบ้านนายเชื่อน ฤกษ์ดี)	✓	-	-	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๘,๐๐๐	
๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านโคกครุฑหมู่ที่ ๔วางท่อจำนวน ๘๕ ท่อน	✓	-	-	๑๖๖,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	
๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านประตูทองหมู่ที่ ๕ วางท่อจำนวน ๑๔๔ ท่อน	-	✓	-	๔๘๐,๐๐๐	๔๗๗,๐๐๐	
๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด บ้านโคกครุฑหมู่ที่ ๔	-	✓	-	๔๑๑,๐๐๐	๔๐๗,๐๐๐	
๗	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้านโคกยาง หมู่ที่ ๑๑ (ซอยรุ่งเจริญฟาร์ม)	✓	-	-	๑๖๕,๐๐๐	๑๕๓,๐๐๐	
๘	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกกะดวด หมู่ที่ ๙(คุ้มโคกตะโก)	✓	-	-	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	
๙	โครงการปรับปรุงผิวจราจรลงหินคลุกบ้านตาเมาะ หมู่ที่ ๖(คุ้มสำโรง-ตะมาตโป่ง)	✓	-	-	๔๘๓,๐๐๐	๔๕๒,๐๐๐	
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกบ้านจรวาย หมู่ที่ ๗ (นางศศิวิมล-บ้านถนน)	✓	-	-	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๖,๐๐๐	
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกบ้านประตูทอง หมู่ที่ ๕(โคกฝ้าย-โคกครุฑ)	✓	-	-	๒๕๓,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกรอบหมู่บ้านโคกครุฑ หมู่ที่ ๔ (บ้านนายสมควร-ขุนศิริฟาร์ม)	✓	-	-	๓๖๔,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	

๓.โครงการเงินทุนสำรองเงินสะสมปี ๒๕๖๕

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านจรวาย หมู่ที่ ๗ ซอยตาแสวง	✓	-	-	๓๙๓,๐๐๐	๓๙๐,๐๐๐	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านจรวาย หมู่ที่ ๗ ซอยนางสุรีมาต-นางอุไรพร	✓	-	-	๒๐๗,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตาเมาะ หมู่ที่ ๖ (คุ่มเหนือ จำนวน ๓ จุด)	✓	-	-	๒๑๒,๐๐๐	๒๑๐,๐๐๐	
๔	โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกบ้านตระเปียงกู หมู่ที่ ๘ (คุ่มโคกสูง ซอยนางลำไย)	-	✓	-	๔๑๙,๐๐๐	-	ร่อยจ่ายเสาไฟฟ้า
๕	โครงการซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุกบ้านตระเปียงกู หมู่ที่ ๘ ซอยนางเกา-นายเชิด	✓	-	-	๒๒๓,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	
๖	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำบ้านโคกกะวด หมู่ที่ ๙ จำนวน ๑๓๒ ท่อน	✓	-	-	๔๔๑,๐๐๐	๓๗๗,๙๐๐	
๗	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านตาเมาะหมู่ที่ ๖ (คุ่มบุญชี-ตระเปียงกู)	✓	-	-	๒๑๖,๐๐๐	๒๑๒,๐๐๐	

๔. โครงการที่โอนงบประมาณ

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการปลูกพืชบำรุงดิน	✓	-	-	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	
๒	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ อบต.ลำดวน	✓	-	-	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	
๓	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.ลำดวน	✓	-	-	๔๑๓,๐๐๐	๔๑๓,๐๐๐	
๔	โครงการก่อสร้างศาลพระภูมิ อบต.ลำดวน	✓	-	-	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	
๕	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกบ้านตาเมาะ-คุ้มบุดูชี	✓	-	-	๑๔๘,๐๐๐	๑๔๘,๐๐๐	
๖	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกรอบหมู่บ้านจรวาย หมู่ที่ ๗	✓	-	-	๓๙๐,๐๐๐	๓๙๐,๐๐๐	
๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำบ้านโคกกะดวด หมู่ที่ ๙	✓	-	-	๖๘,๐๐๐	๖๘,๐๐๐	
๘	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานกีฬาเอนกประสงค์และบริเวณพื้นที่โดยรอบสำนักงาน อบต.ลำดวน	✓	-	-	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	
๙	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำบ้านจรวาย หมู่ที่ ๗	✓	-	-	๑๑๑,๐๐๐	๑๑๑,๐๐๐	
๑๐	โครงการปรับปรุงสันคลองพร้อมลงหินคลุก(ร้านศิริพร-นางางประนอม หมู่ที่ ๙)	✓	-	-	๑๒๖,๐๐๐	๑๒๖,๐๐๐	
๑๑	โครงการพิธีเปิดศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหน่วยการแพทย์ฉุกเฉินฯ	✓	-	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	
๑๒	โครงการ “กิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม	✓	-	-	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๕

ผลการตรวจติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ – เดือนกันยายน ๒๕๖๕) ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร ส่วนตำบลลำดวน

*องค์ประกอบที่ (๓) ปัญหา/อุปสรรค

- ๑ การจัดสรรงบประมาณและระยะเวลาเบิกจ่ายไม่เหมาะสมกับเวลาดำเนินการ
- ๒ เน้นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานมากเกินไป
- ๓ สินค้าทางการเกษตรขาดตลาดรองรับ
- ๔ การดำเนินโครงการต่างๆล่าช้า ข้ามปีงบประมาณ
- ๕ น้ำประปาแหล่งกักเก็บน้ำตื้นเขิน ในฤดูแล้งไม่มีน้ำใช้
- ๖ น้ำไม่ไหลในช่วงฤดูแล้ง
- ๗ ไม่มีน้ำประปาใช้ในหมู่บ้าน (ขาดแหล่งน้ำผลิตประปา)

*องค์ประกอบที่ (๔) ข้อเสนอแนะ

- ๑ การจัดทำแผนพัฒนาควรเน้นให้ทุกฝ่ายเข้ามีส่วนร่วมในกระบวนการของพัฒนาทุกขั้นตอนพร้อม ทั้งร่วมตรวจสอบ การดำเนินงานต่างๆ ให้เป็นรูปธรรมและถูกต้อง
- ๒ การจัดสรรงบประมาณ ควรให้สัดส่วนที่ใกล้เคียงกันและดำเนินการให้ครบทุกด้าน
- ๓ จัดให้มีตลาดด้านส่งเสริมอาชีพ ควรเน้นการส่งเสริมอาชีพ และหาตลาดรองรับ
- ๔ เร่งดำเนินการโครงการให้อยู่ในห้วงงบประมาณนั้นๆ
- ๕ ควรดำเนินการโครงการ โครงสร้างพื้นฐานตามระยะเวลาที่กำหนด
- ๖ ควรดำเนินการโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด ดำเนินการข้ามปีงบประมาณก็จะดำเนินการค้าง ไปเรื่อยๆ โดยเฉพาะโครงการที่จ่ายขาดเงินสะสมควรเร่งดำเนินการ
- ๗ ไฟฟ้ากิ่งที่ชำรุด ซ่อมแซมและเสียบ่อย
- ๘ ควรมีป้ายบอกทาง ไปแต่ละหมู่บ้าน
- ๙ ให้มีการทบทวนชุด อปพร. ในตำบล
- ๑๐ ไฟหยุดตรวจควรมีให้ทุกหมู่บ้านเพื่อสะดวกในการตั้งด้านเทศกาลต่างๆ
- ๑๑ ควรมีโครงการปลูกพืชหลังฤดูเก็บเกี่ยวให้กับทุกชุมชน
- ๑๒ ควรปรับปรุงถนนลูกรังในเขต อบต.ลำดวน ทุกจุดที่เป็นหลุมเป็นบ่อ
- ๑๓ โครงการส่งเสริมอาชีพและหาตลาดการค้าให้กับเกษตรกรและผู้ทอผ้าไหม
