





1.ยุทธศาสตร์ด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง

1.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการกิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
13	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจร ในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ใน พื้นที่ตำบล	10,000	1,800	8,200	✓			ธ.ค.65/เม.ย. 66	สำนักปลัด	

1.ยุทธศาสตร์ด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง

1.4 แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการกิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
14	โครงการพัฒนาและป้องกันเด็กโดย อบต.ลำดวน	15,000	15,000	0	✓			ต.ค.65-ก.ย. 66	สำนักปลัด	
15	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	200,000	200,000	0	✓			ต.ค.65-ก.ย. 66	สำนักปลัด	
16	โครงการอบรม อปพร.	100,000	100,000	0	✓			ต.ค.65-ก.ย. 66	สำนักปลัด	





## 2.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

### 2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการกิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
23	แข่งขันกีฬาเยาวชน-ประชาชน ด้านยา เสพติด	270,000	270,000	0	✓			ต.ค.65-ก.ย. 66	กองศึกษาฯ	
24	โครงการท้องถิ่นสานสัมพันธ์	50,000	0	0			✓	ต.ค.65-ก.ย. 66	กองศึกษาฯ	
25	โครงการแห่เทียนพรรษาปลอดสุรา ยา เสพติด	50,000	50,000	0	✓			ต.ค.65-ก.ย. 66	กองศึกษาฯ	

### 3. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

#### 3.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการกิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
26	โครงการกำจัดฝักตบขวาและวัชพืชใน แหล่งน้ำ	30,450	30,450	0	✓			ต.ค.65-ก.ย. 66	สำนักปลัด	
27	โครงการปรับปรุงรถการแพทย์พร้อม อุปกรณ์	100,000	0	0			✓	ต.ค.65-ก.ย. 66	สำนักปลัด	
28	โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า	37,000	36,806	194	✓			ต.ค.65-ก.ย. 66	สำนักปลัด	
29	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ มูลฝอยในหมู่บ้าน/ชุมชน	80,000	79,315	685	✓			ต.ค.65-ก.ย. 66	สำนักปลัด	
30	อุดหนุนสาธารณสุขในพระราชดำริ ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน	160,000	100,000	60,000	✓			ต.ค.65-ก.ย. 66	สำนักปลัด	
31	อุดหนุนกาชาดจังหวัดสุรินทร์	10,000	0	0			✓	ต.ค.65-ก.ย. 66	สำนักปลัด	
32	โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(หน่วย กู้ชีพ,Ems )	432,000	429,000	2,400	✓			ต.ค.65-ก.ย. 66	สำนักปลัด	

#### 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา

##### 4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการกิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
33	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำพร้อม ขยายผิวคอนกรีต (ซอยนางสายบัว ยืน ยาว) หมู่ 9	291,000	290,000	1,000	✓			ต.ค.65-ก.ย. 66	กองช่าง	
34	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กบ้านโคกครุฑ หมู่4(ซอยนางธนา พร แก้วทอง)	104,000	102,000	2,000	✓			ต.ค.65-ก.ย. 66	กองช่าง	
36	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กบ้านโคกครุฑ หมู่ 4(ซอยนางเยี่ยม)	76,000	75,000	1,000	✓			ต.ค.65-ก.ย. 66	กองช่าง	
37	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กบ้านจรรยา หมู่ 7 (ซอยตาเผย ถึง ศพด.บ้านจรรยา)	330,000	310,000	20,000	✓			ต.ค.65-ก.ย. 66	กองช่าง	
38	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กบ้านจันทร์หอม หมู่ 10 (นายมิน นาคดีถึงสระหลวง)	223,000	223,000	3,000	✓			ต.ค.65-ก.ย. 66	กองช่าง	
39	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กบ้านตระเปียงกู หมู่ 8 (คุ้มโคกสูง)	289,000	284,000	5,000	✓			ต.ค.65-ก.ย. 66	กองช่าง	



#### 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา

##### 4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการกิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
40	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตาเมาะ หมู่ 6 (ซอยนางแย้มฉิมงาม)	117,000	110,000	7,000	✓			ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	
41	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านประดู่ทอง หมู่ 5(ซอยนายสมพบ-นายเชื่อน)	335,000	330,000	5,000	✓			ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	
42	โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ อบต.ลำดวน	498,000	490,000	8,000	✓			ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	
43	โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล อบต.ลำดวน	469,000	464,000	5,000	✓			ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	
44	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หอดึงสูง หมู่ 11	468,000	0	0			✓	ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	
45	โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก (นางสาวเพ็ญภา-นางงพ) บ้านโคกครุฑ หมู่ที่ 4	347,000			✓			ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	
46	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกครุฑ (ซอยนางสำเนียง จารัตน์ ) หมู่ที่ 4	57,000			✓			ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	

#### 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา

##### 4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการกิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
47	โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกบ้าน ประดู่ทอง หมู่ที่ 5 (สามแยกป้อมยาม- สระเหนือ)	124,000	123,000	1,000	✓			ต.ค.65-ก.ย. 66	กองช่าง	
48	โครงการขุดลอกร่องระบายน้ำพร้อมวาง ท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านประดู่ทอง หมู่ที่ 5 (ซอยนางรวงทอง สุภิษะ)	102,000	100,000	2,000	✓			ต.ค.65-ก.ย. 66	กองช่าง	
49	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านตา เมาะ หมู่ที่ 6 (ซอยนางทองมवल บุตร งาม)	50,000	50,000	0	✓			ต.ค.65-ก.ย. 66	กองช่าง	
50	โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านตาเมาะ หมู่ที่ 6 (ซอยบ้านนายสัญญา ชาญศรี)	489,000	488,000	1,000	✓			ต.ค.65-ก.ย. 66	กองช่าง	
51	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้าน จรวาย หมู่ที่ 7(นาห้วยกำโพก)	225,000	224,000	1,000	✓			ต.ค.65-ก.ย. 66	กองช่าง	
52	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านจรวาย หมู่ที่ 7 (ซอยสุริมาศ-อุไร)	386,000	384,000	1,000	✓			ต.ค.65-ก.ย. 66	กองช่าง	
53	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านจรวาย หมู่ที่ 7 (ซอยหน้าประปาหมู่บ้าน)	116,000	115,000	1,000	✓			ต.ค.65-ก.ย. 66	กองช่าง	
54	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้าน ตระเปียงกู หมู่ที่ 8 (สร.ถ.136-12)	489,000	489,000	1,000	✓			ต.ค.65-ก.ย. 66	กองช่าง	

#### 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา

##### 4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการกิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
55	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโคกกะหวด หมู่ ที่ 9 (คุ้มโคกตะโก-ห้วยตราด)	128,000	127,000	1,000	✓			ต.ค.65-ก.ย. 66	กองช่าง	
56	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโคกกะหวด หมู่ ที่ 9 (ไปโรงคัดข้าวและคั้นคลอง)	219,000	218,000	1,000	✓			ต.ค.65-ก.ย. 66	กองช่าง	
57	โครงการซ่อมแซมคันทางพร้อมท่อระบายน้ำห้วยตา เมาะ-โคกยาง หมู่ที่ 11 (จุดบริเวณนาตาใส)	98,000	98,000	0	✓			ต.ค.65-ก.ย. 66	กองช่าง	
58	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านโคกยาง หมู่ที่ 11 (สร.ถ.136-16)เส้นหลัง อบต.	496,000	495,000	1,000	✓			ต.ค.65-ก.ย. 66	กองช่าง	
59	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกบ้านโคก ครุฑ หมู่ที่ 4 (สามแยกนางนางถวัลย์ มูลทอง)	180,000	180,000	0	✓			ต.ค.65-ก.ย. 66	กองช่าง	
60	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านตา เมาะ หมู่ที่ 6 (นางนางเกสร-นายนวินัย)	497,000	496,000	1,000	✓			ต.ค.65-ก.ย. 66	กองช่าง	
61	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบธนาคาร น้ำใต้ดินระบบปิดบ้านตาเมาะ หมู่ที่ 6	190,000	189,000	1,000	✓			ต.ค.65-ก.ย. 66	กองช่าง	
62	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านจันทร์หอม หมู่ที่ 10 (บ้านจันทร์หอม-เขตเทศบาล)	257,000	255,000	2,000	✓			ต.ค.65-ก.ย. 66	กองช่าง	

## ปัญหา

- 1 งบประมาณน้อย การดำเนินโครงการในวงเงินจำกัด
- 2 เน้นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานมากเกินไป
- 3 สินค้าทางการเกษตรราคาตกต่ำ
- 4 น้ำประปาแหล่งกักเก็บน้ำต้นเขิน ในฤดูแล้งไม่มีน้ำใช้
- 5 น้ำไม่ไหลในช่วงฤดูแล้ง
- 6 การจัดอบรมอาชีพมักจะทำให้รวมกลุ่มซึ่งจะมีแต่เป้าหมายเดิมเข้าร่วม
- 7 ควรเข้าถึงประชาชนให้มากขึ้น

## ข้อเสนอแนะ

- 1 ดำเนินโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนและประชาชนจำนวนมากได้ประโยชน์
2. โครงสร้างพื้นฐานเป็นโครงการที่ประชาชนจับต้องได้
3. ปรับปรุงผลผลิตทางการเกษตรให้มีคุณภาพมากขึ้นลดต้นทุนในการดำเนินการ
4. ดำเนินการขุดลอกแหล่งน้ำต้นเขินให้เก็บกักน้ำมากขึ้น
5. ของบประมาณจากหน่วยงานอื่นและดำเนินโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน
6. ปรับเปลี่ยนการดำเนินโครงการให้มาจากความต้องการของประชาชน
7. ลงพื้นที่และเข้ารับฟังความคิดเห็นของประชาชน

